

重點工作-莊總務長政典

一、營繕組：

- (一) 「體泳館主體空間鋼構修繕工程」持續施作中，惟因受近期多日天雨影響，進度略有延誤。
- (二) 「學生宿舍暨學生餐廳改善工程」近期辦理事項如下：
 1. 餐廳結構修復工程：已於111/5/24辦理驗收通過，並於111/6/7完成結算，俟廠商繳納保固保證金(定存單設質中)後付款。
 2. 因餐廳天花漏水影響結構修復作業已由廠商於111/6/4申報竣工，竣工資料提送監造單位審查，擇期辦理驗收。
 3. 餐廳改造工程目前施作單面牆封板、機電配線及門窗安裝等工項，並於111/6/15召開第七次工務會議進行工務檢討。
 4. 綜合宿舍及女二舍整修工程經檢討調整圖說預算後，已於111/5/30奉核辦理重新招標，續於111/6/13開標並順利決標，並於111/6/15召開施工前協調會，預定111/6/20開工。
 5. 餐廳傢俱已於111/6/8第一次開標，因無廠商投標而流標，續於111/6/15辦理第二次開標(資格審查)，僅有一家廠商投標，訂於111/6/22上午辦理評審。
 6. 綜合宿舍及女二舍公共空間傢俱已由建築師於111/6/17提供招標需求書供住宿中心簽辦後續採購事宜。
 7. 宿舍增設無障礙電梯案申請雜項執照案由建築師持續辦理中。
- (三) 「戲劇學院305教室漏水修繕」案初步已針對滲水處優先採灌注止漏方式修繕，廠商已於111/5/24進場施作。惟經持續觀察，仍有一兩處漏水點因受到室內風管及鋼架之阻擋，無法直接從室內進行修漏，必須另行評估修繕方案。
- (四) 「全校區汗水系統接管工程」案已於111/5/31獲環保局同意解除本校污水處理廠之列管，續於111/6/1辦理第1階段工程驗收通過。另廠商已於111/6/1進場進行第2階段工程(污水廠設備拆除及孔洞填平)，預計於111/6/20前完成，又汗水處理廠外側既設4座污泥儲存槽已另案招商進行抽除清除作業。
- (五) 「音二館空調主機更新工程」案已由承商於111/6/6廠商提送驗證報告，經審核後已於111/6/13退請廠商重新量測節能驗證。
- (六) 「藝術大道景觀評估案」經上網公告招標後，已於111/6/14開標辦理資格審查，並於111/6/15辦理書面評審，俟評審結果奉核即辦理議價。
- (七) 「研究生宿舍高壓供電線路修復」案已於111/5/24進行「CB9高壓線路修復及管架固定」驗收，續於111/5/25進行「臨時線路拉設拆除及故障點查線」驗收，已檢

具文件辦理付款作業。

- (八) 「科藝館專業設備採購」案已於111/5/26辦理第1階段驗收，目前配合科藝館場地於6月份之借用檔期辦理缺失改善。
- (九) 「展演中心空調改善工程」案已於111/5/25開標並完成決標，並由廠商於111/6/6申報開工。
- (十) 「音樂與影像學程教學空間整修工程」設計監造案經完成評審，已於111/6/9完成議價。

二、事務組：

- (一) 因受肺炎疫情影響，大南客運已暫時停駛紅55區間車；另觀察自111年6月份起，紅55路公車只開中午過後6班次，紅35區間車則自荒山出校延駛至城市科大後門，再調頭由荒山入校行駛表定路線，應係為服務城市科大教職員，目前對本校搭乘者尚無影響，未來如有其他調整造成本校教職員生不便時，將適時向大南客運或市政府公運處反映。
- (二) 日前已再次公告一心路機車停車場之雜物需限期清除，逾期未清之廢棄雜物已由保管組商請清潔人員協助清理。
- (三) 本(111)年6/10凌晨約2時，某外校音樂系碩士班同學因故毀損本校學餐前燈箱，經請廠商巡查報價維修費用後已向當事者求償，當事者亦已完成理賠。
- (四) 111年5月份停車場收入為30萬2,785元，較111年同期收入(38萬4,505元)減少8萬1,720元，減幅為21.25%。
- (五) 本校主要支幹道之7處減速墊已於111/6/11設置完成，將擇期辦理驗收。謹此再次籲請全校師生，於校園道路中行(駕)駛車輛，務必遵守學校速限規定，切不可超速，以維護自身及別人安全。

三、保管組：

- (一) 今年防颱高枝修剪作業已請廠商於學期結束後安排施作，其中部分作業將針對志仁高職旁本校校地內與民宅相鄰之榕樹大修，以免颱風造成民宅災損，衍生損害求償事宜。
- (二) 配合本校創校40週年及「藝術永續元年」理念，規劃學生餐廳前水池生態營造採購案，經多次與專業領域廠商現勘討論，已由專業廠商提供改善計畫書並依程序簽陳，全案總預算約588,000元，工期約45工作天，預計暑假期間施作完工。
- (三) 本校委外環境清潔廠商派駐本校工作人員陳先生於4/18在校園意外身亡案，6/9收到臺北市勞動檢查處檢查初步報告書，報告書中有關本校依勞工法令依辦理事項(111年度自動檢查實施紀錄)1項，會請環安室辦理。
- (四) 校內各餐廳因受疫情影響紓困措施，已參照財政部來函及臺北市政府111年九大紓困措施，簽陳擬請同意111年5-7月租金減租50%。

- (五) 本校OK超商將依合約營業至111/6/30止，並於6/15下午進行場地拆除前之勘查，預計7/1起撤商品、7/4撤設備，7/5至7/8進行拆除工程，續於7/11上午9時進行場地回收點交，同日下午2時場地移交予萊爾富超商，裝修工期約20至25天(約8月初開始試營運)。裝修期間，為繼續提供超商服務，將於書店前穿堂設置臨時超商櫃位，預計7/1開始提供服務；有關臨時櫃位設備配置圖及裝修計畫書，已請廠商盡速提交到校審查。
- (六) 荷花池畔臨時自助餐提供服務至6/17，預計6月底前完成撤場；達文西餐廳微型自助餐合約則服務至6/30止。
- (七) 藝大咖啡新的標租案合約，業於6/8與第一優勝廠商「台灣惠蓀咖啡有限公司」完成簽約，並已協商於8月份開始裝修，預計9月初開始試營運。
- (八) 學生餐廳標租案業於6/8與第一優勝廠商「向億美食商場有限公司」完成議約議價，另有關餐廳傢俱採購案已於6月8日辦理第一次開標，因無廠商投標而流標，續於6/15辦理第二次開標(資格審查)，僅一家廠商投標，訂於111/6/22上午召開評審會議。

四、出納組：

- (一) 有關110學年度第2學期第15週至18週專兼任教師鐘點費合計核發 553人次，將於111/6/30入帳，合計新台幣5,844,024元。
- (二) 111年5月份公費助學工讀金於111/6/15核撥入帳，總計核發165人次，總金額為754,752元。

五、文書組：

- (一) 為妥善保管本校具保存價值的歷史檔案，規劃進行檔案數位化作業，本次預定作業範圍涵蓋民國79年-86年間檔案，相關採購程序進行中。
- (二) 本校陳報銷毀民國70-75年不具保存價值的歷史檔案，業經教育部轉檔案管理局完成核定，將依審核意見辦理並進行後續銷毀事宜。